

完工報告書

確認日_____

物件名_____

担当_____

- ◎全物件共通

1

建具(窓・扉)不具合

2

建具(網戸) 不具合

3

1のクレセント / 鍵 / 取手 不具合

4

電気不具合

5

水漏れ

6

木部腐食

7

シロアリ跡あり

8

外壁劣化不具合

●

雨漏り跡

🔊

床鳴り
- ◎各物件特有

メモ

建物状況調査

確認箇所		劣化事象等		確認事項		劣化事象等		メモ
		有	無			有	無	
トイレ	ウォシュレット			傾斜	6/1000以上の勾配			□ 補修済
	換気扇				床の沈みやたわみ			
	水漏れ			雨漏り跡	天井 / 内壁 / 窓枠			□ 補修済
	排水管の状況			水染み跡	床下			
	鍵			腐食	木部・鉄部			
洗面室	水漏れ			蟻道	シロアリの害			□ 防蟻済
	排水管の状況			バルコニー	防水層			
浴室	水漏れ(給湯口含む)				その他			
	排水管の状況			外壁	仕上げ不具合			浮きや塗装劣化
	浴乾				クラック			
	鍵				シーリング			
キッチン	水漏れ			基礎	クラック/不具合			
	排水管の状況			外構	その他			
	レンジフード			網戸	破れ			
	食洗機			電気	通電チェック			
給湯器	水漏れ			ガス	開栓後チェック			
	その他不具合			TV端子	電波チェック			

・劣化事象等の記号について
「○」直ちに補修すべき箇所は見当たらない
「△」詳細調査した方がよい
「✖」明らかな不具合と判断される
「ー」未確認箇所

注意事項
本確認は瑕疵がないことを保証するものではありません。
確認時点から時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
本確認は建築基準関係法令等への整合性を判定するものではありません。
点検口があった場合のみの確認で、進入調査までは行いません。
ガスが閉栓しておりますので完工時の動作確認は入っておりません。